


NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	KONTRAK		BOBOT (%)	PROGRESS KEMAJUAN MINGGUAN						JUMLAH HARGA	BOBOT (%)		KETERANGAN
				HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)		PROGRESS MINGGU LALU		PROGRESS MINGGU INI		PROGRESS S/D MINGGU INI			KOMULATIF (%)	TERTIMBANG (%)	
							MINGGU LALU	BOBOT (%)	MINGGU INI	BOBOT (%)	S/D MINGGU INI	BOBOT (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
47	Instalasi air Kotor Pemasangan 1 M Pipa PVC AW 4inc	M ¹	12.00	133,900.00	1,606,800.00	0.3068	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN
48	Pek. Pipa PVC Type AW Diameter 3 inc	M ¹	12.00	94,900.00	1,138,800.00	0.2175	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN
49	Pekerjaan instalasi air bersih Pemasangan 1 M1 Pipa PVC AW 1/2	M ¹	30.00	14,600.00	438,000.00	0.0836	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN
50	Pek.Pemasangan Closet Jongkok	Bh	2.00	882,000.00	1,764,000.00	0.3368	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN
51	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	Bh	2.00	178,000.00	356,000.00	0.0680	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN
52	Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Kran Air	Bh	2.00	232,000.00	464,000.00	0.0886	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN
53	Pek. Bak Mandi Fiber Glass	Bh	2.00	1,710,000.00	3,420,000.00	0.6531	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN
54	Pek. Septic Tank,Bak Kontrol & Peresapan (Lengkap)	Unit	1.00	16,350,000.00	16,350,000.00	3.1221	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN
JUMLAH				523,679,116.00		100.00				11.81		11.81	55,329,501.83		11.81%	
DIBULATKAN				523,679,000.00									55,329,000.00			
TOTAL HARGA REALISASI													55,329,501.83			
PROGRES MINGGU INI															11.81%	
PROGRES KOMULATIF MINGGU INI													:		11.81%	
PROGRES RENCANA													:		4.67%	
DEVIASI													:		7.14%	

Disetujui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR


Heri Purwanto, S.Pd,Aud,M.Pd
 Plt. Kabin. Pembinaan PAUD dan PNF

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. ALIF KARYA KONSULINDO


Juni Lapadatu
 Site Engineer


Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. ABRIZAM PUTRA BORNEO


Supardi Amiruddin
 Direktur

 PEMERINTAH KAB. KUTAI TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR Komplek Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta	Kontraktor : CV. ABRIZAM PUTRA BORNEO Nomor Kontrak : T-000.3.3/03.0030/SP-Ljtn.Pemb.TK PAS BQ Kec.Sangsəl/Disdikbud-42 Tanggal Kontrak : 08 Juli 2024 Nilai Kontrak : Rp 523,679,000.00	KONSULTAN PENGAWAS CV. ALIF KARYA KONSULINDO																	
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)						WAKTU PELAKSANAAN						BOBOT S/D MINGGU INI							
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU						START	FINISH	DURASI	MINGGU KE	BULAN KE	TAHUN KE	31.6068%							
PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN TK PAS BQ KEC. SANGATTA SELATAN						15 Juli 2024	21 Juli 2024	7 HARI	2	I	1	Kode Lap :	MGG2/PEMB.TK.PAS.BQ/APBD/ CV.APB/2024						
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	KONTRAK		BOBOT (%)	PROGRESS KEMAJUAN MINGGUAN						JUMLAH HARGA	BOBOT (%)		KETERANGAN			
				HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)		PROGRESS MINGGU LALU		PROGRESS MINGGU INI		PROGRESS S/D MINGGU INI			KOMULATIF (%)	TERTIMBANG (%)				
							MINGGU LALU	BOBOT (%)	MINGGU INI	BOBOT (%)	S/D MINGGU INI	BOBOT (%)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
1	Pemasangan Papan Nama Proyek	Ls	1.00	450,000.00	450,000.00	0.0859	1.00	0.0859	-	-	1.00	0.0859	450,000.00	100.00%	0.09%	OK / SELESAI			
2	Pek. Pembongkaran Bangunan Eksisting	Ls	1.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.3628	1.00	0.3628	-	-	1.00	0.3628	1,900,000.00	100.00%	0.36%	OK / SELESAI			
3	Penyiapan RKK	set	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.5729	1.00	0.5729	-	-	1.00	0.5729	3,000,000.00	100.00%	0.57%	OK / SELESAI			
4	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	set	1.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.7161	1.00	0.7161	-	-	1.00	0.7161	3,750,000.00	100.00%	0.72%	OK / SELESAI			
5	APK dan APD	Ls	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.4774	1.00	0.4774	-	-	1.00	0.4774	2,500,000.00	100.00%	0.48%	OK / SELESAI			
6	Personel keselamatan konstruksi	OB	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.5729	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
7	Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan	set	2.00	140,000.00	280,000.00	0.0535	2.00	0.0535	-	-	2.00	0.0535	280,000.00	100.00%	0.05%	OK / SELESAI			
8	Rambu dan perlengkapan dalam manajemen lalu lintas	Set	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.4774	1.00	0.4774	-	-	1.00	0.4774	2,500,000.00	100.00%	0.48%	OK / SELESAI			
9	Kegiatan terkait dengan pengendalian risiko Kes. konstruksi	Bh	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.4774	1.00	0.4774	-	-	1.00	0.4774	2,500,000.00	100.00%	0.48%	OK / SELESAI			
10	Pek. Galian Tanah	M ³	2.22	180,000.00	399,600.00	0.0763	2.22	0.0763	-	-	2.22	0.0763	399,600.00	100.00%	0.08%	OK / SELESAI			
11	Pek. Urugan Tanah Kembali	M ³	0.74	119,900.00	88,726.00	0.0169	0.74	0.0169	-	-	0.74	0.0169	88,726.00	100.00%	0.02%	OK / SELESAI			
12	Pek. Timbunan Tanah Peninggi Lantai	M ³	21.04	186,500.00	3,923,960.00	0.7493	21.04	0.7493	-	-	21.04	0.7493	3,923,960.00	100.00%	0.75%	OK / SELESAI			
13	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M ³	6.72	309,600.00	2,080,512.00	0.3973	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
14	Pek. Pondasi Batu Gunung, Camp. 1:4	M ³	1.71	1,806,700.00	3,089,457.00	0.5900	1.71	0.5900	-	-	1.71	0.5900	3,089,457.00	100.00%	0.59%	OK / SELESAI			
15	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M ³	0.17	309,600.00	52,632.00	0.0101	0.17	0.0101	-	-	0.17	0.0101	52,632.00	100.00%	0.01%	OK / SELESAI			
16	Pekerjaan Beton K-225	M ³	4.82	2,794,000.00	13,467,080.00	2.5716	2.15	1.1450	2.67	1.4267	4.82	2.5716	13,467,080.00	100.00%	2.57%	OK / SELESAI			
17	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi polos	Kg	859.46	29,000.00	24,924,340.00	4.7595	390.16	2.1606	469.30	2.5989	859.46	4.7595	24,924,340.00	100.00%	4.76%	OK / SELESAI			
18	Pekerjaan pemasangan Bekisting	M ²	89.28	327,500.00	29,239,200.00	5.5834	41.48	2.5941	47.80	2.9893	89.28	5.5834	29,239,200.00	100.00%	5.58%	OK / SELESAI			
19	Pek. Lantai Beton Mutu Fc7,4 Mpa (K-100)	M ³	6.72	2,350,000.00	15,792,000.00	3.0156	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
20	Pekerjaan Rangka atap baja ringan	M ²	214.84	285,000.00	61,229,400.00	11.6922	-	-	150.39	8.1845	150.39	8.1845	42,860,580.00	70.00%	8.18%	SEMENTARA DIKERJAKAN			
21	Pekerjaan 1 M2 Memasang atap metal deck	M ²	214.84	195,100.00	41,915,284.00	8.0040	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
22	Pekerjaan Pemasangan 1 M1 Bubungan Atap Metal	M ¹	48.20	169,000.00	8,145,800.00	1.5555	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
23	Pek. Pemasangan Listplank	M ¹	60.60	176,000.00	10,665,600.00	2.0367	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
24	Pek. Talang	M ²	5.15	290,600.00	1,496,590.00	0.2858	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
25	Pemasangan Dinding Bata Ringan	M ²	32.50	200,500.00	6,516,250.00	1.2443	32.50	1.2443	-	-	32.50	1.2443	6,516,250.00	100.00%	1.24%	OK / SELESAI			
26	1 M2 Plesteran tebal 15 mm	M ²	65.00	136,000.00	8,840,000.00	1.6881	-	-	65.00	1.6881	65.00	1.6881	8,840,000.00	100.00%	1.69%	OK / SELESAI			
27	Pekerjaan 1 M2 Acian	M ²	315.45	80,500.00	25,393,725.00	4.8491	-	-	189.27	2.9095	189.27	2.9095	15,236,235.00	60.00%	2.91%	SEMENTARA DIKERJAKAN			
28	Pekerjaan 1 M2 Rangka Plafond Hollow	M ²	179.52	219,700.00	39,440,544.00	7.5314	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
29	Pekerjaan 1 M2 Memasang Plafond Gypsum board	M ²	179.52	77,700.00	13,948,704.00	2.6636	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
30	Pekerjaan 1 M1 List Plafond Gypsum	Unit	96.20	55,500.00	5,339,100.00	1.0195	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
31	Pemasangan 1 Unit Pintu Kayu P1 (lengkap)	Unit	3.00	6,997,000.00	20,991,000.00	4.0084	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
32	Pemasangan 1 unit Pintu P2 Kayu (WC) lengkap	Unit	2.00	3,502,400.00	7,004,800.00	1.3376	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
33	Pekerjaan 1 Unit Jendela Aluminium J1 Aluminium	Unit	5.00	773,400.00	3,867,000.00	0.7384	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
34	Pekerjaan1 Unit Jendela Aluminium J2 (lengkap)	M ²	6.00	1,057,000.00	6,342,000.00	1.2110	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
35	Pekerjaan 1 M2 Mengecat dinding dalam	M ²	315.45	87,600.00	27,633,420.00	5.2768	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
36	Pekerjaan 1 M2 Mengecat Plafon	M ²	179.52	88,600.00	15,905,472.00	3.0373	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
37	Memasang Granite Lantai Uk. 60x60 Cm	M ²	118.20	466,200.00	55,104,840.00	10.5226	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
38	Pekerjaan Pemasangan Keramik Ukr.25/25	M ²	7.20	209,300.00	1,506,960.00	0.2878	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
39	Pemasangan Dinding Keramik Ukr.25/40	Tiik	22.32	216,000.00	4,821,120.00	0.9206	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
40	Pekerjaan Instalasi titik stop kontak	Bh	32.00	332,400.00	10,636,800.00	2.0312	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
41	Pekerjaan Pemasangan Stop kontak	Bh	3.00	144,000.00	432,000.00	0.0825	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
42	Pemasangan Saklar ganda	Bh	1.00	217,200.00	217,200.00	0.0415	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
43	Pemasangan Saklar tunggal	Bh	4.00	211,100.00	844,400.00	0.1612	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
44	Pemasangan Lampu Downlight 8 Watt	Bh	2.00	104,000.00	208,000.00	0.0397	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
45	Lampu Esensial 18 watt	Bh	19.00	215,000.00	4,085,000.00	0.7801	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
46	Pek. Pemasangan MCB		3.00	891,000.00	2,673,000.00	0.5104	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	KONTRAK		BOBOT (%)	PROGRESS KEMAJUAN MINGGUAN						JUMLAH HARGA	BOBOT (%)		KETERANGAN
				HARGA SATUJAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)		PROGRESS MINGGU LALU		PROGRESS MINGGU INI		PROGRESS S/D MINGGU INI			KOMULATIF (%)	TERTIMBANG (%)	
							MINGGU LALU	BOBOT (%)	MINGGU INI	BOBOT (%)	S/D MINGGU INI	BOBOT (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
47	Instalasi air Kotor Pemasangan 1 M Pipa PVC AW 4inc	M ¹	12.00	133,900.00	1,606,800.00	0.3068	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN
48	Pek. Pipa PVC Type AW Diameter 3 inc	M ¹	12.00	94,900.00	1,138,800.00	0.2175	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN
49	Pekerjaan instalasi air bersih Pemasangan 1 M1 Pipa PVC AW 1/2	M ¹	30.00	14,600.00	438,000.00	0.0836	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN
50	Pek.Pemasangan Closet Jongkok	Bh	2.00	882,000.00	1,764,000.00	0.3368	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN
51	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	Bh	2.00	178,000.00	356,000.00	0.0680	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN
52	Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Kran Air	Bh	2.00	232,000.00	464,000.00	0.0886	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN
53	Pek. Bak Mandi Fiber Glass	Bh	2.00	1,710,000.00	3,420,000.00	0.6531	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN
54	Pek. Septic Tank,Bak Kontrol & Peresapan (Lengkap)	Unit	1.00	16,350,000.00	16,350,000.00	3.1221	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN
JUMLAH					523,679,116.00	100.00							134,925,575.00			
DIBULATKAN					523,679,000.00				11.81		19.80		31.61	134,925,000.00		
TOTAL HARGA REALISASI													134,925,575.00			
PROGRES MINGGU INI															19.80%	
PROGRES KOMULATIF MINGGU INI													:		31.61%	
PROGRES RENCANA													:		11.75%	
DEVIASI													:		19.86%	

Disetujui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR


Heri Purwanto, S.Pd.,Aud.,M.Pd
 Plt. Kabin. Pembinaan PAUD dan PNF

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. ALIF KARYA KONSULINDO


Juni Lapadatu
 Site Engineer


Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. ABRIZAM PUTRA BORNEO


Supardi Amiruddin
 Direktur

 PEMERINTAH KAB. KUTAI TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR Komplek Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta	Kontraktor : CV. ABRIZAM PUTRA BORNEO Nomor Kontrak : T-000.3.3/03.0030/SP-Ljtn.Pemb.TK PAS BQ Kec.Sangsəl/Disdikbud-42 Tanggal Kontrak : 08 Juli 2024 Nilai Kontrak : Rp 523,679,000.00				KONSULTAN PENGAWAS				CV. ALIF KARYA KONSULINDO										
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)						WAKTU PELAKSANAAN						BOBOT S/D MINGGU INI							
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU						START	FINISH	DURASI	MINGGU KE	BULAN KE	TAHUN KE	52.3489%							
PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN TK PAS BQ KEC. SANGATTA SELATAN						22 Juli 2024	28 Juli 2024	7 HARI	3	I	1	Kode Lap :	MGG3/PEMB.TK.PAS.BQ/APBD/ CV.APB/2024						
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	KONTRAK		BOBOT (%)	PROGRESS KEMAJUAN MINGGUAN						JUMLAH HARGA	BOBOT (%)		KETERANGAN			
				HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA		PROGRESS MINGGU LALU		PROGRESS MINGGU INI		PROGRESS S/D MINGGU INI			KOMULATIF	TERTIMBANG				
							MINGGU LALU	BOBOT (%)	MINGGU INI	BOBOT (%)	S/D MINGGU INI	BOBOT (%)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
1	Pemasangan Papan Nama Proyek	Ls	1.00	450,000.00	450,000.00	0.0859	1.00	0.0859	-	-	1.00	0.0859	450,000.00	100.00%	0.09%	OK / SELESAI			
2	Pek. Pembongkaran Bangunan Eksisting	Ls	1.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.3628	1.00	0.3628	-	-	1.00	0.3628	1,900,000.00	100.00%	0.36%	OK / SELESAI			
3	Penyiapan RKK	set	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.5729	1.00	0.5729	-	-	1.00	0.5729	3,000,000.00	100.00%	0.57%	OK / SELESAI			
4	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	set	1.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.7161	1.00	0.7161	-	-	1.00	0.7161	3,750,000.00	100.00%	0.72%	OK / SELESAI			
5	APK dan APD	Ls	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.4774	1.00	0.4774	-	-	1.00	0.4774	2,500,000.00	100.00%	0.48%	OK / SELESAI			
6	Personel keselamatan konstruksi	OB	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.5729	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
7	Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan	set	2.00	140,000.00	280,000.00	0.0535	2.00	0.0535	-	-	2.00	0.0535	280,000.00	100.00%	0.05%	OK / SELESAI			
8	Rambu dan perlengkapan dalam manajemen lalu lintas	Set	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.4774	1.00	0.4774	-	-	1.00	0.4774	2,500,000.00	100.00%	0.48%	OK / SELESAI			
9	Kegiatan terkait dengan pengendalian risiko Kes. konstruksi	Bh	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.4774	1.00	0.4774	-	-	1.00	0.4774	2,500,000.00	100.00%	0.48%	OK / SELESAI			
10	Pek. Galian Tanah	M ³	2.22	180,000.00	399,600.00	0.0763	2.22	0.0763	-	-	2.22	0.0763	399,600.00	100.00%	0.08%	OK / SELESAI			
11	Pek. Urugan Tanah Kembali	M ³	0.74	119,900.00	88,726.00	0.0169	0.74	0.0169	-	-	0.74	0.0169	88,726.00	100.00%	0.02%	OK / SELESAI			
12	Pek. Timbunan Tanah Peninggi Lantai	M ³	21.04	186,500.00	3,923,960.00	0.7493	21.04	0.7493	-	-	21.04	0.7493	3,923,960.00	100.00%	0.75%	OK / SELESAI			
13	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M ³	6.72	309,600.00	2,080,512.00	0.3973	-	-	6.72	0.3973	6.72	0.3973	2,080,512.00	100.00%	0.40%	OK / SELESAI			
14	Pek. Pondasi Batu Gunung, Camp. 1:4	M ³	1.71	1,806,700.00	3,089,457.00	0.5900	1.71	0.5900	-	-	1.71	0.5900	3,089,457.00	100.00%	0.59%	OK / SELESAI			
15	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M ³	0.17	309,600.00	52,632.00	0.0101	0.17	0.0101	-	-	0.17	0.0101	52,632.00	100.00%	0.01%	OK / SELESAI			
16	Pekerjaan Beton K-225	M ³	4.82	2,794,000.00	13,467,080.00	2.5716	4.82	2.5716	-	-	4.82	2.5716	13,467,080.00	100.00%	2.57%	OK / SELESAI			
17	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi polos	Kg	859.46	29,000.00	24,924,340.00	4.7595	859.46	4.7595	-	-	859.46	4.7595	24,924,340.00	100.00%	4.76%	OK / SELESAI			
18	Pekerjaan pemasangan Bekisting	M ²	89.28	327,500.00	29,239,200.00	5.5834	89.28	5.5834	-	-	89.28	5.5834	29,239,200.00	100.00%	5.58%	OK / SELESAI			
19	Pek. Lantai Beton Mutu Fc7,4 Mpa (K-100)	M ³	6.72	2,350,000.00	15,792,000.00	3.0156	-	-	6.72	3.0156	6.72	3.0156	15,792,000.00	100.00%	3.02%	OK / SELESAI			
20	Pekerjaan Rangka atap baja ringan	M ²	214.84	285,000.00	61,229,400.00	11.6922	150.39	8.1845	64.45	3.5076	214.84	11.6922	61,229,400.00	100.00%	11.69%	OK / SELESAI			
21	Pekerjaan 1 M2 Memasang atap metal deck	M ²	214.84	195,100.00	41,915,284.00	8.0040	-	-	214.84	8.0040	214.84	8.0040	41,915,284.00	100.00%	8.00%	OK / SELESAI			
22	Pekerjaan Pemasangan 1 M1 Bubungan Atap Metal	M ¹	48.20	169,000.00	8,145,800.00	1.5555	-	-	48.20	1.5555	48.20	1.5555	8,145,800.00	100.00%	1.56%	OK / SELESAI			
23	Pek. Pemasangan Listplank	M ¹	60.60	176,000.00	10,665,600.00	2.0367	-	-	60.60	2.0367	60.60	2.0367	10,665,600.00	100.00%	2.04%	OK / SELESAI			
24	Pek. Talang	M ²	5.15	290,600.00	1,496,590.00	0.2858	-	-	5.15	0.2858	5.15	0.2858	1,496,590.00	100.00%	0.29%	OK / SELESAI			
25	Pemasangan Dinding Bata Ringan	M ²	32.50	200,500.00	6,516,250.00	1.2443	32.50	1.2443	-	-	32.50	1.2443	6,516,250.00	100.00%	1.24%	OK / SELESAI			
26	1 M2 Plesteran tebal 15 mm	M ²	65.00	136,000.00	8,840,000.00	1.6881	65.00	1.6881	-	-	65.00	1.6881	8,840,000.00	100.00%	1.69%	OK / SELESAI			
27	Pekerjaan 1 M2 Acian	M ²	315.45	80,500.00	25,393,725.00	4.8491	189.27	2.9095	126.18	1.9396	315.45	4.8491	25,393,725.00	100.00%	4.85%	OK / SELESAI			
28	Pekerjaan 1 M2 Rangka Plafond Hollow	M ²	179.52	219,700.00	39,440,544.00	7.5314	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
29	Pekerjaan 1 M2 Memasang Plafond Gypsum board	M ²	179.52	77,700.00	13,948,704.00	2.6636	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
30	Pekerjaan 1 M1 List Plafond Gypsum	Unit	96.20	55,500.00	5,339,100.00	1.0195	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
31	Pemasangan 1 Unit Pintu Kayu P1 (lengkap)	Unit	3.00	6,997,000.00	20,991,000.00	4.0084	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
32	Pemasangan 1 unit Pintu P2 Kayu (WC) lengkap	Unit	2.00	3,502,400.00	7,004,800.00	1.3376	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
33	Pekerjaan 1 Unit Jendela Aluminium J1 Aluminium	Unit	5.00	773,400.00	3,867,000.00	0.7384	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
34	Pekerjaan1 Unit Jendela Aluminium J2 (lengkap)	M ²	6.00	1,057,000.00	6,342,000.00	1.2110	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
35	Pekerjaan 1 M2 Mengecat dinding dalam	M ²	315.45	87,600.00	27,633,420.00	5.2768	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
36	Pekerjaan 1 M2 Mengecat Plafon	M ²	179.52	88,600.00	15,905,472.00	3.0373	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
37	Memasang Granite Lantai Uk. 60x60 Cm	M ²	118.20	466,200.00	55,104,840.00	10.5226	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
38	Pekerjaan Pemasangan Keramik Ukr.25/25	M ²	7.20	209,300.00	1,506,960.00	0.2878	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
39	Pemasangan Dinding Keramik Ukr.25/40	Titik	22.32	216,000.00	4,821,120.00	0.9206	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
40	Pekerjaan Instalasi titik stop kontak	Bh	32.00	332,400.00	10,636,800.00	2.0312	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
41	Pekerjaan Pemasangan Stop kontak	Bh	3.00	144,000.00	432,000.00	0.0825	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
42	Pemasangan Saklar ganda	Bh	1.00	217,200.00	217,200.00	0.0415	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
43	Pemasangan Saklar tunggal	Bh	4.00	211,100.00	844,400.00	0.1612	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
44	Pemasangan Lampu Downlight 8 Watt	Bh	2.00	104,000.00	208,000.00	0.0397	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
45	Lampu Esensial 18 watt	Bh	19.00	215,000.00	4,085,000.00	0.7801	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			
46	Pek. Pemasangan MCB		3.00	891,000.00	2,673,000.00	0.5104	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN			

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	KONTRAK		BOBOT (%)	PROGRESS KEMAJUAN MINGGUAN						JUMLAH HARGA	BOBOT (%)		KETERANGAN								
				HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)		PROGRESS MINGGU LALU		PROGRESS MINGGU INI		PROGRESS S/D MINGGU INI			KOMULATIF (%)	TERTIMBANG (%)									
							MINGGU LALU	BOBOT (%)	MINGGU INI	BOBOT (%)	S/D MINGGU INI	BOBOT (%)												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)								
47	Instalasi air Kotor Pemasangan 1 M Pipa PVC AW 4inc	M ¹	12.00	133,900.00	1,606,800.00	0.3068	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN								
48	Pek. Pipa PVC Type AW Diameter 3 inc	M ¹	12.00	94,900.00	1,138,800.00	0.2175	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN								
49	Pekerjaan instalasi air bersih Pemasangan 1 M1 Pipa PVC AW 1/2	M ¹	30.00	14,600.00	438,000.00	0.0836	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN								
50	Pek.Pemasangan Closet Jongkok	Bh	2.00	882,000.00	1,764,000.00	0.3368	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN								
51	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	Bh	2.00	178,000.00	356,000.00	0.0680	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN								
52	Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Kran Air	Bh	2.00	232,000.00	464,000.00	0.0886	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN								
53	Pek. Bak Mandi Fiber Glass	Bh	2.00	1,710,000.00	3,420,000.00	0.6531	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN								
54	Pek. Septic Tank,Bak Kontrol & Peresapan (Lengkap)	Unit	1.00	16,350,000.00	16,350,000.00	3.1221	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN								
JUMLAH				523,679,116.00		100.00		31.61		20.74		52.35	171,166,907.00		52.35%									
DIBULATKAN				523,679,000.00									171,166,000.00											
TOTAL HARGA REALISASI													171,166,907.00											
PROGRES MINGGU INI																	20.74%							
PROGRES KOMULATIF MINGGU INI													:				52.35%							
PROGRES RENCANA													:				18.82%							
DEVIASI													:				33.52%							

Disetujui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR


Heri Purwanto, S.Pd,Aud,M.Pd
Ptt. Kabit. Pembinaan PAUD dan PNF

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. ALIF KARYA KONSULINDO


Juni Lapadatu
Site Engineer


Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. ABRIZAM PUTRA BORNEO


Suardi Amiruddin
Direktur

 PEMERINTAH KAB. KUTAI TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR Komplek Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta	Kontraktor : CV. ABRIZAM PUTRA BORNEO Nomor Kontrak : T-000.3.3/03.0030/SP-Ljtn.Pemb.TK PAS BQ Kec.Sangsəl/Disdikbud-42 Tanggal Kontrak : 08 Juli 2024 Nilai Kontrak : Rp 523,679,000.00	KONSULTAN PENGAWAS CV. ALIF KARYA KONSULINDO																
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)						WAKTU PELAKSANAAN						BOBOT S/D MINGGU INI						
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU						START	FINISH	DURASI	MINGGU KE	BULAN KE	TAHUN KE	78.5724%						
PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN TK PAS BQ KEC. SANGATTA SELATAN						29 Juli 2024	04 Agustus 2024	7 HARI	4	I	1	Kode Lap :	MGG4/PEMB.TK.PAS.BQ/APBD/	CV.APB/2024				
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	KONTRAK		BOBOT (%)	PROGRESS KEMAJUAN MINGGUAN						JUMLAH HARGA	BOBOT (%)		KETERANGAN		
				HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA		PROGRESS MINGGU LALU		PROGRESS MINGGU INI		PROGRESS S/D MINGGU INI			KOMULATIF	TERTIMBANG			
				(Rp)	(Rp)		MINGGU LALU	BOBOT (%)	MINGGU INI	BOBOT (%)	S/D MINGGU INI	BOBOT (%)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	Pemasangan Papan Nama Proyek	Ls	1.00	450,000.00	450,000.00	0.0859	1.00	0.0859	-	-	1.00	0.0859	450,000.00	100.00%	0.09%	OK / SELESAI		
2	Pek. Pembongkaran Bangunan Eksisting	Ls	1.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.3628	1.00	0.3628	-	-	1.00	0.3628	1,900,000.00	100.00%	0.36%	OK / SELESAI		
3	Penyiapan RKK	set	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.5729	1.00	0.5729	-	-	1.00	0.5729	3,000,000.00	100.00%	0.57%	OK / SELESAI		
4	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	set	1.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.7161	1.00	0.7161	-	-	1.00	0.7161	3,750,000.00	100.00%	0.72%	OK / SELESAI		
5	APK dan APD	Ls	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.4774	1.00	0.4774	-	-	1.00	0.4774	2,500,000.00	100.00%	0.48%	OK / SELESAI		
6	Personel keselamatan konstruksi	OB	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.5729	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN		
7	Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan	set	2.00	140,000.00	280,000.00	0.0535	2.00	0.0535	-	-	2.00	0.0535	280,000.00	100.00%	0.05%	OK / SELESAI		
8	Rambu dan perlengkapan dalam manajemen lalu lintas	Set	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.4774	1.00	0.4774	-	-	1.00	0.4774	2,500,000.00	100.00%	0.48%	OK / SELESAI		
9	Kegiatan terkait dengan pengendalian risiko Kes. konstruksi	Bh	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.4774	1.00	0.4774	-	-	1.00	0.4774	2,500,000.00	100.00%	0.48%	OK / SELESAI		
10	Pek. Galian Tanah	M ³	2.22	180,000.00	399,600.00	0.0763	2.22	0.0763	-	-	2.22	0.0763	399,600.00	100.00%	0.08%	OK / SELESAI		
11	Pek. Urugan Tanah Kembali	M ³	0.74	119,900.00	88,726.00	0.0169	0.74	0.0169	-	-	0.74	0.0169	88,726.00	100.00%	0.02%	OK / SELESAI		
12	Pek. Timbunan Tanah Peninggi Lantai	M ³	21.04	186,500.00	3,923,960.00	0.7493	21.04	0.7493	-	-	21.04	0.7493	3,923,960.00	100.00%	0.75%	OK / SELESAI		
13	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M ³	6.72	309,600.00	2,080,512.00	0.3973	6.72	0.3973	-	-	6.72	0.3973	2,080,512.00	100.00%	0.40%	OK / SELESAI		
14	Pek. Pondasi Batu Gunung, Camp. 1:4	M ³	1.71	1,806,700.00	3,089,457.00	0.5900	1.71	0.5900	-	-	1.71	0.5900	3,089,457.00	100.00%	0.59%	OK / SELESAI		
15	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M ³	0.17	309,600.00	52,632.00	0.0101	0.17	0.0101	-	-	0.17	0.0101	52,632.00	100.00%	0.01%	OK / SELESAI		
16	Pekerjaan Beton K-225	M ³	4.82	2,794,000.00	13,467,080.00	2.5716	4.82	2.5716	-	-	4.82	2.5716	13,467,080.00	100.00%	2.57%	OK / SELESAI		
17	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi polos	Kg	859.46	29,000.00	24,924,340.00	4.7595	859.46	4.7595	-	-	859.46	4.7595	24,924,340.00	100.00%	4.76%	OK / SELESAI		
18	Pekerjaan pemasangan Bekisting	M ²	89.28	327,500.00	29,239,200.00	5.5834	89.28	5.5834	-	-	89.28	5.5834	29,239,200.00	100.00%	5.58%	OK / SELESAI		
19	Pek. Lantai Beton Mutu Fc7,4 Mpa (K-100)	M ³	6.72	2,350,000.00	15,792,000.00	3.0156	6.72	3.0156	-	-	6.72	3.0156	15,792,000.00	100.00%	3.02%	OK / SELESAI		
20	Pekerjaan Rangka atap baja ringan	M ²	214.84	285,000.00	61,229,400.00	11.6922	214.84	11.6922	-	-	214.84	11.6922	61,229,400.00	100.00%	11.69%	OK / SELESAI		
21	Pekerjaan 1 M2 Memasang atap metal deck	M ²	214.84	195,100.00	41,915,284.00	8.0040	214.84	8.0040	-	-	214.84	8.0040	41,915,284.00	100.00%	8.00%	OK / SELESAI		
22	Pekerjaan Pemasangan 1 M1 Bubungan Atap Metal	M ¹	48.20	169,000.00	8,145,800.00	1.5555	48.20	1.5555	-	-	48.20	1.5555	8,145,800.00	100.00%	1.56%	OK / SELESAI		
23	Pek. Pemasangan Listplank	M ¹	60.60	176,000.00	10,665,600.00	2.0367	60.60	2.0367	-	-	60.60	2.0367	10,665,600.00	100.00%	2.04%	OK / SELESAI		
24	Pek. Talang	M ²	5.15	290,600.00	1,496,590.00	0.2858	5.15	0.2858	-	-	5.15	0.2858	1,496,590.00	100.00%	0.29%	OK / SELESAI		
25	Pemasangan Dinding Bata Ringan	M ²	32.50	200,500.00	6,516,250.00	1.2443	32.50	1.2443	-	-	32.50	1.2443	6,516,250.00	100.00%	1.24%	OK / SELESAI		
26	1 M2 Plesteran tebal 15 mm	M ²	65.00	136,000.00	8,840,000.00	1.6881	65.00	1.6881	-	-	65.00	1.6881	8,840,000.00	100.00%	1.69%	OK / SELESAI		
27	Pekerjaan 1 M2 Acian	M ²	315.45	80,500.00	25,393,725.00	4.8491	315.45	4.8491	-	-	315.45	4.8491	25,393,725.00	100.00%	4.85%	OK / SELESAI		
28	Pekerjaan 1 M2 Rangka Plafond Hollow	M ²	179.52	219,700.00	39,440,544.00	7.5314	-	-	179.52	7.5314	179.52	7.5314	39,440,544.00	100.00%	7.53%	OK / SELESAI		
29	Pekerjaan 1 M2 Memasang Plafond Gypsum board	M ²	179.52	77,700.00	13,948,704.00	2.6636	-	-	179.52	2.6636	179.52	2.6636	13,948,704.00	100.00%	2.66%	OK / SELESAI		
30	Pekerjaan 1 M1 List Plafond Gypsum	Unit	96.20	55,500.00	5,339,100.00	1.0195	-	-	96.20	1.0195	96.20	1.0195	5,339,100.00	100.00%	1.02%	OK / SELESAI		
31	Pemasangan 1 Unit Pintu Kayu P1 (lengkap)	Unit	3.00	6,997,000.00	20,991,000.00	4.0084	-	-	3.00	4.0084	3.00	4.0084	20,991,000.00	100.00%	4.01%	OK / SELESAI		
32	Pemasangan 1 unit Pintu P2 Kayu (WC) lengkap	Unit	2.00	3,502,400.00	7,004,800.00	1.3376	-	-	2.00	1.3376	2.00	1.3376	7,004,800.00	100.00%	1.34%	OK / SELESAI		
33	Pekerjaan 1 Unit Jendela Aluminium J1 Aluminium	Unit	5.00	773,400.00	3,867,000.00	0.7384	-	-	5.00	0.7384	5.00	0.7384	3,867,000.00	100.00%	0.74%	OK / SELESAI		
34	Pekerjaan1 Unit Jendela Aluminium J2 (lengkap)	M ²	6.00	1,057,000.00	6,342,000.00	1.2110	-	-	6.00	1.2110	6.00	1.2110	6,342,000.00	100.00%	1.21%	OK / SELESAI		
35	Pekerjaan 1 M2 Mengecat dinding dalam	M ²	315.45	87,600.00	27,633,420.00	5.2768	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN		
36	Pekerjaan 1 M2 Mengecat Plafon	M ²	179.52	88,600.00	15,905,472.00	3.0373	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN		
37	Memasang Granite Lantai Uk. 60x60 Cm	M ²	118.20	466,200.00	55,104,840.00	10.5226	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN		
38	Pekerjaan Pemasangan Keramik Ukr.25/25	M ²	7.20	209,300.00	1,506,960.00	0.2878	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN		
39	Pemasangan Dinding Keramik Ukr.25/40	Titik	22.32	216,000.00	4,821,120.00	0.9206	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN		
40	Pekerjaan Instalasi titik stop kontak	Bh	32.00	332,400.00	10,636,800.00	2.0312	-	-	32.00	2.0312	32.00	2.0312	10,636,800.00	100.00%	2.03%	OK / SELESAI		
41	Pekerjaan Pemasangan Stop kontak	Bh	3.00	144,000.00	432,000.00	0.0825	-	-	3.00	0.0825	3.00	0.0825	432,000.00	100.00%	0.08%	OK / SELESAI		
42	Pemasangan Saklar ganda	Bh	1.00	217,200.00	217,200.00	0.0415	-	-	1.00	0.0415	1.00	0.0415	217,200.00	100.00%	0.04%	OK / SELESAI		
43	Pemasangan Saklar tunggal	Bh	4.00	211,100.00	844,400.00	0.1612	-	-	4.00	0.1612	4.00	0.1612	844,400.00	100.00%	0.16%	OK / SELESAI		
44	Pemasangan Lampu Downlight 8 Watt	Bh	2.00	104,000.00	208,000.00	0.0397	-	-	2.00	0.0397	2.00	0.0397	208,000.00	100.00%	0.04%	OK / SELESAI		
45	Lampu Esensial 18 watt	Bh	19.00	215,000.00	4,085,000.00	0.7801	-	-	19.00	0.7801	19.00	0.7801	4,085,000.00	100.00%	0.78%	OK / SELESAI		
46	Pek. Pemasangan MCB		3.00	891,000.00	2,673,000.00	0.5104	-	-	3.00	0.5104	3.00	0.5104	2,673,000.00	100.00%	0.51%	OK / SELESAI		

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	KONTRAK		BOBOT (%)	PROGRESS KEMAJUAN MINGGUAN						JUMLAH HARGA	BOBOT (%)		KETERANGAN
				HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)		PROGRESS MINGGU LALU		PROGRESS MINGGU INI		PROGRESS S/D MINGGU INI			KOMULATIF (%)	TERTIMBANG (%)	
							MINGGU LALU	BOBOT (%)	MINGGU INI	BOBOT (%)	S/D MINGGU INI	BOBOT (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
47	Instalasi air Kotor Pemasangan 1 M Pipa PVC AW 4inc	M ¹	12.00	133,900.00	1,606,800.00	0.3068	-	-	12.00	0.3068	12.00	0.3068	1,606,800.00	100.00%	0.31%	OK / SELESAI
48	Pek. Pipa PVC Type AW Diameter 3 inc	M ¹	12.00	94,900.00	1,138,800.00	0.2175	-	-	12.00	0.2175	12.00	0.2175	1,138,800.00	100.00%	0.22%	OK / SELESAI
49	Pekerjaan instalasi air bersih Pemasangan 1 M1 Pipa PVC AW 1/2	M ¹	30.00	14,600.00	438,000.00	0.0836	-	-	30.00	0.0836	30.00	0.0836	438,000.00	100.00%	0.08%	OK / SELESAI
50	Pek.Pemasangan Closet Jongkok	Bh	2.00	882,000.00	1,764,000.00	0.3368	-	-	2.00	0.3368	2.00	0.3368	1,764,000.00	100.00%	0.34%	OK / SELESAI
51	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	Bh	2.00	178,000.00	356,000.00	0.0680	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN
52	Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Kran Air	Bh	2.00	232,000.00	464,000.00	0.0886	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN
53	Pek. Bak Mandi Fiber Glass	Bh	2.00	1,710,000.00	3,420,000.00	0.6531	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BELUM DIKERJAKAN
54	Pek. Septic Tank,Bak Kontrol & Peresapan (Lengkap)	Unit	1.00	16,350,000.00	16,350,000.00	3.1221	-	-	1.00	3.1221	1.00	3.1221	16,350,000.00	100.00%	3.12%	OK / SELESAI
JUMLAH				523,679,116.00		100.00		52.35		26.22		78.57	171,166,907.00		78.57%	
DIBULATKAN				523,679,000.00								78.57	171,166,000.00			
TOTAL HARGA REALISASI												171,166,907.00				
PROGRES MINGGU INI													26.22%			
PROGRES KOMULATIF MINGGU INI												:	78.57%			
PROGRES RENCANA												:	18.82%			
DEVIASI												:	59.75%			

Disetujui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR


Heri Purwanto, S.Pd,Aud,M.Pd
Pit. Kabit. Pembinaan PAUD dan PNF

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. ALIF KARYA KONSULINDO



Juni Lapadatu
Site Engineer

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. ABRIZAM PUTRA BORNEO


Supardi Amiruddin
Direktur

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	KONTRAK		BOBOT (%)	PROGRESS KEMAJUAN MINGGUAN						JUMLAH HARGA	BOBOT (%)		KETERANGAN
				HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)		PROGRESS MINGGU LALU		PROGRESS MINGGU INI		PROGRESS S/D MINGGU INI			KOMULATIF (%)	TERTIMBANG (%)	
							MINGGU LALU	BOBOT (%)	MINGGU INI	BOBOT (%)	S/D MINGGU INI	BOBOT (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
47	Instalasi air Kotor Pemasangan 1 M Pipa PVC AW 4inc	M ¹	12.00	133,900.00	1,606,800.00	0.3068	12.00	0.3068	-	-	12.00	0.3068	1,606,800.00	100.00%	0.31%	OK / SELESAI
48	Pek. Pipa PVC Type AW Diameter 3 inc	M ¹	12.00	94,900.00	1,138,800.00	0.2175	12.00	0.2175	-	-	12.00	0.2175	1,138,800.00	100.00%	0.22%	OK / SELESAI
49	Pekerjaan instalasi air bersih Pemasangan 1 M1 Pipa PVC AW 1/2	M ¹	30.00	14,600.00	438,000.00	0.0836	30.00	0.0836	-	-	30.00	0.0836	438,000.00	100.00%	0.08%	OK / SELESAI
50	Pek.Pemasangan Closet Jongkok	Bh	2.00	882,000.00	1,764,000.00	0.3368	2.00	0.3368	-	-	2.00	0.3368	1,764,000.00	100.00%	0.34%	OK / SELESAI
51	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	Bh	2.00	178,000.00	356,000.00	0.0680	-	-	2.00	0.0680	2.00	0.0680	356,000.00	100.00%	0.07%	OK / SELESAI
52	Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Kran Air	Bh	2.00	232,000.00	464,000.00	0.0886	-	-	2.00	0.0886	2.00	0.0886	464,000.00	100.00%	0.09%	OK / SELESAI
53	Pek. Bak Mandi Fiber Glass	Bh	2.00	1,710,000.00	3,420,000.00	0.6531	-	-	2.00	0.6531	2.00	0.6531	3,420,000.00	100.00%	0.65%	OK / SELESAI
54	Pek. Septic Tank,Bak Kontrol & Peresapan (Lengkap)	Unit	1.00	16,350,000.00	16,350,000.00	3.1221	1.00	3.1221	-	-	1.00	3.1221	16,350,000.00	100.00%	3.12%	OK / SELESAI
JUMLAH				523,679,116.00		100.00		78.57		21.43		100.00	174,166,907.00		100.00%	
DIBULATKAN				523,679,000.00									174,166,900.00			
TOTAL HARGA REALISASI													174,166,907.00			
PROGRES MINGGU INI														21.43%		
PROGRES KOMULATIF MINGGU INI													:	100.00%		
PROGRES RENCANA													:	34.52%		
DEVIASI													:	65.48%		

Disetujui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR


Heri Purwanto, S.Pd,Aud.MPd
Pit. Kabit. Pembinaan PAUD dan PNF

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. ALIF KARYA KONSULINDO


Juni Lapadatu
Site Engineer


Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. ABRIZAM PUTRA BORNEO


Supardi Aminuddin
Direktur

 PEMERINTAH KAB. KUTAI TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR Komplek Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta	Kontraktor : CV. ABRIZAM PUTRA BORNEO Nomor Kontrak : T-000.3.3/03.0030/SP-Ljtn.Pemb.TK PAS BQ Kec.Sangsel/Disdikbud-42 Tanggal Kontrak : 08 Juli 2024 Nilai Kontrak : Rp 523,679,000.00				KONSULTAN PENGAWAS				CV. ALIF KARYA KONSULINDO									
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)						WAKTU PELAKSANAAN						BOBOT S/D BULAN INI						
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU						START	FINISH	DURASI		BULAN KE	TAHUN KE	100.0000%						
PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN TK PAS BQ KEC. SANGATTA SELATAN						08 Juli 2024	08 Agustus 2024	32 HARI		I	1	Kode Lap :	BLN01					
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	KONTRAK		BOBOT (%)	PROGRESS KEMAJUAN BULANAN						JUMLAH HARGA	BOBOT (%)		KETERANGAN		
				HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA		PROGRESS BULAN LALU		PROGRESS BULAN INI		PROGRESS S/D BULAN INI			KOMULATIF	TERTIMBANG			
				(Rp)	(Rp)		BULAN LALU	BOBOT (%)	BULAN INI	BOBOT (%)	S/D BULAN INI	BOBOT (%)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	Pemasangan Papan Nama Proyek	Ls	1.00	450,000.00	450,000.00	0.0859	-	-	1.00	0.0859	1.00	0.0859	450,000.00	100.00%	0.09%	OK / SELESAI		
2	Pek. Pembongkaran Bangunan Eksisting	Ls	1.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.3628	-	-	1.00	0.3628	1.00	0.3628	1,900,000.00	100.00%	0.36%	OK / SELESAI		
3	Penyiapan RKK	set	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.5729	-	-	1.00	0.5729	1.00	0.5729	3,000,000.00	100.00%	0.57%	OK / SELESAI		
4	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	set	1.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.7161	-	-	1.00	0.7161	1.00	0.7161	3,750,000.00	100.00%	0.72%	OK / SELESAI		
5	APK dan APD	Ls	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.4774	-	-	1.00	0.4774	1.00	0.4774	2,500,000.00	100.00%	0.48%	OK / SELESAI		
6	Personel keselamatan konstruksi	OB	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.5729	-	-	1.00	0.5729	1.00	0.5729	3,000,000.00	100.00%	0.57%	OK / SELESAI		
7	Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan	set	2.00	140,000.00	280,000.00	0.0535	-	-	2.00	0.0535	2.00	0.0535	280,000.00	100.00%	0.05%	OK / SELESAI		
8	Rambu dan perlengkapan dalam manajemen lalu lintas	Set	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.4774	-	-	1.00	0.4774	1.00	0.4774	2,500,000.00	100.00%	0.48%	OK / SELESAI		
9	Kegiatan terkait dengan pengendalian risiko Kes. konstruksi	Bh	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.4774	-	-	1.00	0.4774	1.00	0.4774	2,500,000.00	100.00%	0.48%	OK / SELESAI		
10	Pek. Galian Tanah	M ³	2.22	180,000.00	399,600.00	0.0763	-	-	2.22	0.0763	2.22	0.0763	399,600.00	100.00%	0.08%	OK / SELESAI		
11	Pek. Urugan Tanah Kembali	M ³	0.74	119,900.00	88,726.00	0.0169	-	-	0.74	0.0169	0.74	0.0169	88,726.00	100.00%	0.02%	OK / SELESAI		
12	Pek. Timbunan Tanah Peninggi Lantai	M ³	21.04	186,500.00	3,923,960.00	0.7493	-	-	21.04	0.7493	21.04	0.7493	3,923,960.00	100.00%	0.75%	OK / SELESAI		
13	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M ³	6.72	309,600.00	2,080,512.00	0.3973	-	-	6.72	0.3973	6.72	0.3973	2,080,512.00	100.00%	0.40%	OK / SELESAI		
14	Pek. Pondasi Batu Gunung, Camp. 1:4	M ³	1.71	1,806,700.00	3,089,457.00	0.5900	-	-	1.71	0.5900	1.71	0.5900	3,089,457.00	100.00%	0.59%	OK / SELESAI		
15	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M ³	0.17	309,600.00	52,632.00	0.0101	-	-	0.17	0.0101	0.17	0.0101	52,632.00	100.00%	0.01%	OK / SELESAI		
16	Pekerjaan Beton K-225	M ³	4.82	2,794,000.00	13,467,080.00	2.5716	-	-	4.82	2.5716	4.82	2.5716	13,467,080.00	100.00%	2.57%	OK / SELESAI		
17	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi polos	Kg	859.46	29,000.00	24,924,340.00	4.7595	-	-	859.46	4.7595	859.46	4.7595	24,924,340.00	100.00%	4.76%	OK / SELESAI		
18	Pekerjaan pemasangan Bekisting	M ²	89.28	327,500.00	29,239,200.00	5.5834	-	-	89.28	5.5834	89.28	5.5834	29,239,200.00	100.00%	5.58%	OK / SELESAI		
19	Pek. Lantai Beton Mutu Fc7,4 Mpa (K-100)	M ²	6.72	2,350,000.00	15,792,000.00	3.0156	-	-	6.72	3.0156	6.72	3.0156	15,792,000.00	100.00%	3.02%	OK / SELESAI		
20	Pekerjaan Rangka atap baja ringan	M ²	214.84	285,000.00	61,229,400.00	11.6922	-	-	214.84	11.6922	214.84	11.6922	61,229,400.00	100.00%	11.69%	OK / SELESAI		
21	Pekerjaan 1 M2 Memasang atap metal deck	M ²	214.84	195,100.00	41,915,284.00	8.0040	-	-	214.84	8.0040	214.84	8.0040	41,915,284.00	100.00%	8.00%	OK / SELESAI		
22	Pekerjaan Pemasangan 1 M1 Bubungan Atap Metal	M ¹	48.20	169,000.00	8,145,800.00	1.5555	-	-	48.20	1.5555	48.20	1.5555	8,145,800.00	100.00%	1.56%	OK / SELESAI		
23	Pek. Pemasangan Listplank	M ¹	60.60	176,000.00	10,665,600.00	2.0367	-	-	60.60	2.0367	60.60	2.0367	10,665,600.00	100.00%	2.04%	OK / SELESAI		
24	Pek. Talang	M ²	5.15	290,600.00	1,496,590.00	0.2858	-	-	5.15	0.2858	5.15	0.2858	1,496,590.00	100.00%	0.29%	OK / SELESAI		
25	Pemasangan Dinding Bata Ringan	M ²	32.50	200,500.00	6,516,250.00	1.2443	-	-	32.50	1.2443	32.50	1.2443	6,516,250.00	100.00%	1.24%	OK / SELESAI		
26	1 M2 Plesteran tebal 15 mm	M ²	65.00	136,000.00	8,840,000.00	1.6881	-	-	65.00	1.6881	65.00	1.6881	8,840,000.00	100.00%	1.69%	OK / SELESAI		
27	Pekerjaan 1 M2 Acian	M ²	315.45	80,500.00	25,393,725.00	4.8491	-	-	315.45	4.8491	315.45	4.8491	25,393,725.00	100.00%	4.85%	OK / SELESAI		
28	Pekerjaan 1 M2 Rangka Plafond Hollow	M ²	179.52	219,700.00	39,440,544.00	7.5314	-	-	179.52	7.5314	179.52	7.5314	39,440,544.00	100.00%	7.53%	OK / SELESAI		
29	Pekerjaan 1 M2 Memasang Plafond Gypsum board	M ²	179.52	77,700.00	13,948,704.00	2.6636	-	-	179.52	2.6636	179.52	2.6636	13,948,704.00	100.00%	2.66%	OK / SELESAI		
30	Pekerjaan 1 M1 List Plafond Gypsum	Unit	96.20	55,500.00	5,339,100.00	1.0195	-	-	96.20	1.0195	96.20	1.0195	5,339,100.00	100.00%	1.02%	OK / SELESAI		
31	Pemasangan 1 Unit Pintu Kayu P1 (lengkap)	Unit	3.00	6,997,000.00	20,991,000.00	4.0084	-	-	3.00	4.0084	3.00	4.0084	20,991,000.00	100.00%	4.01%	OK / SELESAI		
32	Pemasangan 1 unit Pintu P2 Kayu (WC) lengkap	Unit	2.00	3,502,400.00	7,004,800.00	1.3376	-	-	2.00	1.3376	2.00	1.3376	7,004,800.00	100.00%	1.34%	OK / SELESAI		
33	Pekerjaan 1 Unit Jendela Aluminium J1 Aluminium	Unit	5.00	773,400.00	3,867,000.00	0.7384	-	-	5.00	0.7384	5.00	0.7384	3,867,000.00	100.00%	0.74%	OK / SELESAI		
34	Pekerjaan1 Unit Jendela Aluminium J2 (lengkap)	M ²	6.00	1,057,000.00	6,342,000.00	1.2110	-	-	6.00	1.2110	6.00	1.2110	6,342,000.00	100.00%	1.21%	OK / SELESAI		
35	Pekerjaan 1 M2 Mengecat dinding dalam	M ²	315.45	87,600.00	27,633,420.00	5.2768	-	-	315.45	5.2768	315.45	5.2768	27,633,420.00	100.00%	5.28%	OK / SELESAI		
36	Pekerjaan 1 M2 Mengecat Plafon	M ²	179.52	88,600.00	15,905,472.00	3.0373	-	-	179.52	3.0373	179.52	3.0373	15,905,472.00	100.00%	3.04%	OK / SELESAI		
37	Memasang Granite Lantai Uk. 60x60 Cm	M ²	118.20	466,200.00	55,104,840.00	10.5226	-	-	118.20	10.5226	118.20	10.5226	55,104,840.00	100.00%	10.52%	OK / SELESAI		
38	Pekerjaan Pemasangan Keramik Uk.25/25	M ²	7.20	209,300.00	1,506,960.00	0.2878	-	-	7.20	0.2878	7.20	0.2878	1,506,960.00	100.00%	0.29%	OK / SELESAI		
39	Pemasangan Dinding Keramik Uk.25/40	Ttk	22.32	216,000.00	4,821,120.00	0.9206	-	-	22.32	0.9206	22.32	0.9206	4,821,120.00	100.00%	0.92%	OK / SELESAI		
40	Pekerjaan Instalasi titik stop kontak	Bh	32.00	332,400.00	10,636,800.00	2.0312	-	-	32.00	2.0312	32.00	2.0312	10,636,800.00	100.00%	2.03%	OK / SELESAI		
41	Pekerjaan Pemasangan Stop kontak	Bh	3.00	144,000.00	432,000.00	0.0825	-	-	3.00	0.0825	3.00	0.0825	432,000.00	100.00%	0.08%	OK / SELESAI		
42	Pemasangan Saklar ganda	Bh	1.00	217,200.00	217,200.00	0.0415	-	-	1.00	0.0415	1.00	0.0415	217,200.00	100.00%	0.04%	OK / SELESAI		
43	Pemasangan Saklar tunggal	Bh	4.00	211,100.00	844,400.00	0.1612	-	-	4.00	0.1612	4.00	0.1612	844,400.00	100.00%	0.16%	OK / SELESAI		
44	Pemasangan Lampu Downlight 8 Watt	Bh	2.00	104,000.00	208,000.00	0.0397	-	-	2.00	0.0397	2.00	0.0397	208,000.00	100.00%	0.04%	OK / SELESAI		
45	Lampu Esensial 18 watt	Bh	19.00	215,000.00	4,085,000.00	0.7801	-	-	19.00	0.7801	19.00	0.7801	4,085,000.00	100.00%	0.78%	OK / SELESAI		
46	Pek. Pemasangan MCB		3.00	891,000.00	2,673,000.00	0.5104	-	-	3.00	0.5104	3.00	0.5104	2,673,000.00	100.00%	0.51%	OK / SELESAI		

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	KONTRAK		BOBOT (%)	PROGRESS KEMAJUAN BULANAN						JUMLAH HARGA	BOBOT (%)		KETERANGAN
				HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)		PROGRESS BULAN LALU		PROGRESS BULAN INI		PROGRESS S/D BULAN INI			KOMULATIF (%)	TERTIMBANG (%)	
							BULAN LALU	BOBOT (%)	BULAN INI	BOBOT (%)	S/D BULAN INI	BOBOT (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
47	Instalasi air Kotor Pemasangan 1 M Pipa PVC AW 4inc	M ¹	12.00	133,900.00	1,606,800.00	0.3068	-	-	12.00	0.3068	12.00	0.3068	1,606,800.00	100.00%	0.31%	OK / SELESAI
48	Pek. Pipa PVC Type AW Diameter 3 inc	M ¹	12.00	94,900.00	1,138,800.00	0.2175	-	-	12.00	0.2175	12.00	0.2175	1,138,800.00	100.00%	0.22%	OK / SELESAI
49	Pekerjaan instalasi air bersih Pemasangan 1 M1 Pipa PVC AW 1/2	M ¹	30.00	14,600.00	438,000.00	0.0836	-	-	30.00	0.0836	30.00	0.0836	438,000.00	100.00%	0.08%	OK / SELESAI
50	Pek.Pemasangan Closet Jongkok	Bh	2.00	882,000.00	1,764,000.00	0.3368	-	-	2.00	0.3368	2.00	0.3368	1,764,000.00	100.00%	0.34%	OK / SELESAI
51	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	Bh	2.00	178,000.00	356,000.00	0.0680	-	-	2.00	0.0680	2.00	0.0680	356,000.00	100.00%	0.07%	OK / SELESAI
52	Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Kran Air	Bh	2.00	232,000.00	464,000.00	0.0886	-	-	2.00	0.0886	2.00	0.0886	464,000.00	100.00%	0.09%	OK / SELESAI
53	Pek. Bak Mandi Fiber Glass	Bh	2.00	1,710,000.00	3,420,000.00	0.6531	-	-	2.00	0.6531	2.00	0.6531	3,420,000.00	100.00%	0.65%	OK / SELESAI
54	Pek. Septic Tank,Bak Kontrol & Peresapan (Lengkap)	Unit	1.00	16,350,000.00	16,350,000.00	3.1221	-	-	1.00	3.1221	1.00	3.1221	16,350,000.00	100.00%	3.12%	OK / SELESAI
	JUMLAH				523,679,116.00								174,166,907.00			
	DIBULATKAN				523,679,000.00	100.00		-		100.00		100.00	174,166,000.00		100.00%	
TOTAL HARGA REALISASI													174,166,907.00			
PROGRES BULAN INI															100.00%	
PROGRES KOMULATIF BULAN INI														:	100.00%	
PROGRES RENCANA														:	34.52%	
DEVIASI														:	65.48%	

Disetujui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR


Heri Purwanto, S.Pd,Aud.MPd
 Plt. Kabid. Pembinaan PAUD dan PNF

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. ALIF KARYA KONSULINDO


Juni Lapadatu
 Site Engineer

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. ABRIZAM PUTRA BORNEO


Sunardi Amizuddin
 Direktur