


48	Pek. Pipa PVC Type AW Diameter 3 inc	1,138,800.00	0.217											0.22						
49	Pekerjaan instalasi air bersih Pemasangan 1 M1 Pipa PVC AW 1/2	438,000.00	0.084												0.08					
50	Pek.Pemasangan Closet Jongkok	1,764,000.00	0.337											0.34						
51	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	356,000.00	0.068												0.07					
52	Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Kran Air	464,000.00	0.089												0.09					
53	Pek. Bak Mandi Fiber Glass	3,420,000.00	0.653													0.65				
54	Pek. Septic Tank,Bak Kontrol & Peresapan (Lengkap)	16,350,000.00	3.122														3.12			
Rencana		523,679,116.00	100.00	4.67	7.08	7.08	8.18	7.51	7.88	6.54	8.51	8.74	5.39	5.58	3.75	4.16	4.88	7.72	2.33	
Jumlah Rencana				4.67	11.75	18.82	27.01	34.52	42.40	48.94	57.45	66.19	71.58	77.16	80.91	85.07	89.95	97.67	100.00	
Realisasi				11.81	19.80	20.74	26.22	21.43												
Kemajuan / Keterlambatan				11.81	31.61	52.35	78.57	100.00												
Deviasi				7.14	19.86	33.52	51.56	65.48												

DISETUJUI OLEH :
Pejabat Pembuat Komitmen
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR


Heri Purwanto, S.Pd.,Aud.,M.Pd
Plt. Kabd. Pembinaan PAUD dan PNF

Diperiksa Oleh:
Konsultan Pengawas
CV. ALIF KARYA KONSULINDO


Juni Lapadatu
Site Engineer

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. ABRIZAM PUTRA BORNEO


Supardi Amiruddin
Direktur