

LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN

Dengan ini kami sampaikan bahwa :

Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan TK PAS BQ Kec. Sangatta Selatan
 Lokasi : Kec. Sangatta Selatan
 Departemen / Lembaga : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Kutai Timur
 Nomor & Tanggal RKAP SKPD : Nomor : DPA/A.1/1.01.2.22.0.00.02.0000/001/2024
 Tanggal : 22 Januari 2024
 Kontraktor Pelaksana : CV. ABRIZAM PUTRA BORNEO
 Surat Perjanjian Kerja : Nomor : T-000.3.3/03.0030/SP-Ljtn.Pemb.TK PAS BQ Kec.Sangsel/Disdikbud-4.2
 Tanggal : 08 Juli 2024
 Biaya Pelaksanaan : Rp 523.679.000,00

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME/ WAKTU	SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI PEKERJAAN BOBOT	TOTAL REALISASI (%)	JUMLAH HARGA
1	54129-KOE-205838248 Pemasangan Papan Nama Proyek	1,00	Bh	450.000,00	0,09	100%	0,09	450.000,00
2	54129-KOE-205839734 Pek. Pembongkaran Bangunan Eksisting	1,00	Ls	1.900.000,00	0,36	100%	0,36	1.900.000,00
3	54129-KOE-205843190 Penyiapan RKK	1,00	Kg	3.000.000,00	0,57	100%	0,57	3.000.000,00
4	54129-KOE-205844608 Sosialisasi, promosi dan pelatihan	1,00	M2	3.750.000,00	0,72	100%	0,72	3.750.000,00
5	54129-KOE-205848851 APK dan APD	1,00	M2	2.500.000,00	0,48	100%	0,48	2.500.000,00
6	54129-KOE-205850198 Personel keselamatan konstruksi	1,00	M2	3.000.000,00	0,57	100%	0,57	3.000.000,00
7	54129-KOE-205851662 Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan	2,00	M2	140.000,00	0,05	100%	0,05	280.000,00
8	54129-KOE-205852714 Rambu dan perlengkapan dalam manajemen lalu lintas	1,00	M2	2.500.000,00	0,48	100%	0,48	2.500.000,00
9	54129-KOE-205853563 Kegiatan terkait dengan pengendalian risiko Kes. konstruksi	1,00	M2	2.500.000,00	0,48	100%	0,48	2.500.000,00
10	54129-KOE-205856395 Pek. Galian Tanah	2,22	M2	180.000,00	0,08	100%	0,08	399.600,00
11	54129-KOE-205858551 Pek. Urugan Tanah Kembali	0,74	M2	119.900,00	0,02	100%	0,02	88.726,00
12	54129-KOE-205859043 Pek. Timbunan Tanah Peninggi Lantai	21,04	Unit	186.500,00	0,75	100%	0,75	3.923.960,00
13	54129-KOE-205860515 Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	6,72	M2	309.600,00	0,40	100%	0,40	2.080.512,00
14	54129-KOE-206964682 Pek. Pondasi Batu Gunung, Camp. 1:4	1,71	M2	1.806.700,00	0,59	100%	0,59	3.089.457,00
15	54129-KOE-206966830 Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	0,17	M2	309.600,00	0,01	100%	0,01	52.632,00
16	54129-KOE-179409851 Pekerjaan Beton K-225	4,82	M2	2.794.000,00	2,57	100%	2,57	13.467.080,00
17	54129-KOE-179303090 PEKERJAAN PEMBESIAN DENGAN BESI POLOS	859,46	M2	29.000,00	4,76	100%	4,76	24.924.340,00
18	54129-KOE-179304507 PEKERJAAN PEMASANGAN BEKISTING	89,28	M2	327.500,00	5,58	100%	5,58	29.239.200,00
19	3744001999-KOE-208118591 Pek. Lantai Beton Mutu Fc7,4 Mpa (K-100)	6,72	Ttk	2.350.000,00	3,02	100%	3,02	15.792.000,00
20	54129-KOE-179315031 Pekerjaan 1 M2 Memasang atap metal deck	214,84	Bh	195.100,00	8,00	100%	8,00	41.915.284,00
21	54129-KOE-179315529 Pekerjaan Pemasangan 1 M1 Bubungan Atap Metal	48,20	Bh	169.000,00	1,56	100%	1,56	8.145.800,00
22	54129-KOE-208976085 Pek. Talang	5,15	M1	290.600,00	0,29	100%	0,29	1.496.590,00
23	54129-KOE-208966901 Pemasangan Dinding Bata Ringan	32,50	M1	200.500,00	1,24	100%	1,24	6.516.250,00
24	54129-KOE-179312236 1 M2 Plesteran tebal 15 mm	65,00	M1	136.000,00	1,69	100%	1,69	8.840.000,00
25	54129-KOE-179312450 Pekerjaan 1 M2 Acian	315,45	Bh	80.500,00	4,85	100%	4,85	25.393.725,00
26	54129-KOE-179358820 Pekerjaan 1 M2 Rangka Plafond Hollow	179,52	Bh	219.700,00	7,53	100%	7,53	39.440.544,00
27	54129-KOE-179359340 Pekerjaan 1 M2 Memasang Plafond Gypsum board	179,52	Bh	77.700,00	2,66	100%	2,66	13.948.704,00
28	54129-KOE-179359901 Pekerjaan 1 M1 List Plafond Gypsum	96,20	Bh	55.500,00	1,02	100%	1,02	5.339.100,00

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME/ WAKTU	SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI PEKERJAAN BOBOT	TOTAL REALISASI (%)	JUMLAH HARGA
29	54129-KOE-179314244 Pemasangan 1 Unit Pintu Kayu P1 (lengkap)	3,00	Unit	6.997.000,00	4,01	100%	4,01	20.991.000,00
30	54129-KOE-179314360 Pemasangan 1 unit Pintu P2 Kayu (WC) lengkap	2,00	M3	3.502.400,00	1,34	100%	1,34	7.004.800,00
31	54129-KOE-179314500 Pekerjaan 1 Unit Jendela Aluminium J1 Aluminium	5,00	Kg	773.400,00	0,74	100%	0,74	3.867.000,00
32	54129-KOE-179314634 Pekerjaan 1 Unit Jendela Aluminium J2 (lengkap)	6,00	M2	1.057.000,00	1,21	100%	1,21	6.342.000,00
33	54129-KOE-179313062 Pekerjaan 1 M2 Mengecat dinding dalam	315,45	Kg	87.600,00	5,28	100%	5,28	27.633.420,00
34	54129-KOE-179313232 Pekerjaan 1 M2 Mengecat Plafon	179,52	Kg	88.600,00	3,04	100%	3,04	15.905.472,00
35	54129-KOE-208964826 Memasang Granite Lantai Uk. 60x60 Cm	118,20	M2	466.200,00	10,52	100%	10,52	55.104.840,00
36	54129-KOE-179306465 Pekerjaan Pemasangan Keramik Ukr.25/25	7,20	M3	209.300,00	0,29	100%	0,29	1.506.960,00
37	54129-KOE-179307396 Pemasangan Dinding Keramik Ukr.25/40	22,32	Kg	216.000,00	0,92	100%	0,92	4.821.120,00
38	54619-KOE-179369205 Pekerjaan Instalasi titik stop kontak	32,00	M2	332.400,00	2,03	100%	2,03	10.636.800,00
39	4621207003-KOE-179366957 Pekerjaan Pemasangan Stop kontak	3,00	M3	144.000,00	0,08	100%	0,08	432.000,00
40	4621204001-KOE-179368321 Pemasangan Saklar ganda	1,00	Kg	217.200,00	0,04	100%	0,04	217.200,00
41	4621204001-KOE-179367787 Pemasangan Saklar tunggal	4,00	M2	211.100,00	0,16	100%	0,16	844.400,00
42	4651002001-KOE-208977727 Pemasangan Lampu Downlight 8 Watt	2,00	M3	104.000,00	0,04	100%	0,04	208.000,00
43	4651002001-KOE-179366191 Lampu Esensial 18 watt	19,00	M3	215.000,00	0,78	100%	0,78	4.085.000,00
44	87360-KOE-208976912 Pek. Pemasangan MCB	3,00	Kg	891.000,00	0,51	100%	0,51	2.673.000,00
45	54129-KOE-179313936 Instalasi air Kotor Pemasangan 1 M Pipa PVC AW 4inc	12,00	M2	133.900,00	0,31	100%	0,31	1.606.800,00
46	54129-KOE-208969348 Pek. Pipa PVC Type AW Diameter 3 inc	12,00	M3	94.900,00	0,22	100%	0,22	1.138.800,00
47	54129-KOE-179313856 Pekerjaan instalasi air bersih Pemasangan 1 M1 Pipa PVC AW 1/2	30,00	Kg	14.600,00	0,08	100%	0,08	438.000,00
48	3721001002-KOE-208970628 Pek. Pemasangan Closet Jongkok	2,00	M2	882.000,00	0,34	100%	0,34	1.764.000,00
49	54129-KOE-179313568 Pemasangan 1 Buah Floor Drain	2,00	M3	178.000,00	0,07	100%	0,07	356.000,00
50	54129-KOE-179313778 Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Kran Air	2,00	Kg	232.000,00	0,09	100%	0,09	464.000,00
51	3693000001-KOE-208972003 Pek. Bak Mandi Fiber Glass	2,00	M2	1.710.000,00	0,65	100%	0,65	3.420.000,00
52	3991000000-KOE-208973164 Pek. Septic Tank, Bak Kontrol & Peresapan (Lengkap)	1,00	M2	16.350.000,00	3,12	100%	3,12	16.350.000,00
53	54129-KOE-209090811 Pek. Pemasangan Listplank	60,60	M2	176.000,00	2,04	100%	2,04	10.665.600,00
54	53129-KOE-179314764 Pekerjaan Rangka atap baja ringan	214,84	M1	285.000,00	11,69	100%	11,69	61.229.400,00
SUB TOTAL					100,00	100%	100,00	523.679.116,00
a. d.	JUMLAH PEMBULATAN						100,00	523.679.116,00 523.679.000,00

Dengan prestasi Kemajuan Pekerjaan Fisik mencapai **100 %**

Demikian Laporan Kemajuan Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani di Sangatta pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 8 (Delapan) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengawas Lapangan,
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Bid. Pembinaan
PAUD dan PNF



Roni Irawan, A.Md
Staff

Konsultan Pengawas,
CV. KALTICONS DESAIN



Beni Fatahillah, ST
Site Engineer

Kontraktor Pelaksana,
CV. ABRIZAM PUTRA BORNEO



Supardi Amiruddin
Direktur